

Terminplankonzept Sanierung Fußgängerbrücke



Nr.	Gewerk	Vorgangsnname	Dauer		Anfang	Fertig stellen	2017		Halfe 1. 2017		Halfe 2. 2017	
			O	N			D	J	F	M	A	N
1		VE 000 Brücke			154 Tage	Mo 14.11.16	Di 27.06.17					
2		Erstellung des LV, Basis LPH 5			35 Tage	Mo 14.11.16	Di 20.01.17					
3	IBD	letzte Planunterlagen an WW			0 Tage	Mo 14.11.16	Mo 14.11.16					
4	IBD / WW	Erstellung Lese-LV			2 Wochen	Mo 14.11.16	Fr 25.11.16					
5	WW	Versand Lese-LV mit Frageliste IBD			0 Tage	Fr 25.11.16	Fr 25.11.16					
6	IBD	Prüfzeitraum Planer IBD			1 Woche	Mo 28.11.16	Fr 02.12.16					
7	IBD	Einarbeitung Korrekturen			2 Wochen	Mo 05.12.16	Fr 16.12.16					
8	WW	Versand Endfassung befreist an Gemeinde Pullach			0 Tage	Fr 16.12.16	Fr 16.12.16					
9	GP	Prüfung, Ergänzung Vertragsbedingungen			4 Tage	Mo 19.12.16	Do 22.12.16					
10	GP	Zusammenstellung Vergabebuunterlagen			6 Tage	Fr 23.12.16	Mo 02.01.17					
11		Vergabe			111 Tage	Mo 16.01.17	Di 27.06.17					
12	GP	Gemeinderat / Bauausschuss			0 Tage	Mo 16.01.17	Mo 16.01.17					
13	GP	Auftragsbekanntmachung			0 Tage	Mo 23.01.17	No 23.01.17					
14	Firmen	Angebotsfrist:			30 Tage	Mo 23.01.17	Mo 22.02.17					
15	IBD	Bindefrist			41 Tage	Mi 22.02.17	So 23.04.17					
16	GP	Angebotsöffnung			0 Tage	Mo 22.02.17	Mo 22.02.17					
17	WW	Rechnerische Angebotsprüfung, Preispiegel			2 Tage	Mi 22.02.17	Do 23.02.17					
18	IBD / WW	Inhaltliche Angebotsprüfung, ggf. Aufklärung, Vergabevermerk			1 Woche	Do 23.02.17	Do 02.03.17					
19	GP	Prüfung Vergabevermerk			2 Tage	Fr 03.03.17	Mo 06.03.17					
20	GP	Vergabeverseidigung			10 Tage	Di 07.03.17	No 20.03.17					
21	GP	Vorabinformation der Bieter			0 Tage	Di 21.03.17	Di 21.03.17					
22	GP	Wartezeit vor Zuschlag (verkürzt, elektronisch)			10 Tage	Fr 31.03.17	Fr 31.03.17					
23	GP	Beauftragung			0 Tage	Mo 03.04.17	Mo 03.04.17					
24	GP	Zuschlagsfrist			60 Tage	Mi 22.02.17	So 23.04.17					
25		Ausführung			55 Tage	Di 04.04.17	Di 27.06.17					
26	AN	W+M-Planung			2 Wochen	Di 04.04.17	Mi 19.04.17					
27	IBD	Korrektur			2 Tage	Do 20.04.17	Fr 21.04.17					
28	AN	Einarbeitung Korrekturen			3 Tage	Mo 24.04.17	Mo 26.04.17					
29	AN	Materialbestellung			0 Tage	Mo 26.04.17	Mo 26.04.17					
30	AN	Materiallieferung			3 Wochen	Do 27.04.17	Do 18.05.17					
31	AN	Fertigung			2 Wochen	Fr 19.05.17	Fr 02.06.17					
32	AN	Bauausführung			3 Wochen	Di 06.06.17	Di 27.06.17					
33	GP	VOB Abnahme			0 Tage	Di 27.06.17	Di 27.06.17					

