



PULLACH
i. ISARTAL



Neubau in der Heilmannstraße 53/55

Quartalsbericht im März 2020




André Schneider
(Finanzverwaltung)



Die Baukosten liegen im Plan

Vom GR in 07/2018
beschlossene maximale
Gesamtkosten (brutto)
9,2 Mio. EUR

Voraussichtliche
Gesamtkosten
(brutto)
8,7 Mio. EUR





- Geplante Fertigstellung: **Februar 2021**
(Ausschreibungsstand: ca. 90 %)
- **Förderung** v. Freistaat voraussichtlich **3,5 Mio. EUR**
(inkl. Kosten für Grundstück, Erschließung und Herrichtung)
- Baukostenobergrenze vor Ausschreibung: 8,26 Mio. EUR
(gemäß GÜ-Vertrag aus 2017)
- **Baukostenobergrenze nach 60 % Ausschreibung: 9,168 Mio. EUR**
(GR-Beschluss vom 24.07.2018)
- Baufortschritt:
 - Rohbau abgeschlossen
 - Verbaudielen gezogen
 - Innenausbau läuft
 - Fenster eingebaut
 - Gebäude abgedichtet
 - Dachdeckerarbeiten laufen
 - Estrich und Bodenleger im April

