

Rahmenterminplan Friedhofsgebäude und Werkhof Münchenerstraße																																			
Nr.		Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	2016												2017												2018					
						1. Quartal		2. Quartal		3. Quartal		4. Quartal		1. Quartal		2. Quartal		3. Quartal		4. Quartal		1. Quartal		2. Quartal											
						Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun
1		Rahmenterminplan FRIEDHOFSGEBÄUDE	615,5 Tage?	Fr 12.06.15	Fr 20.10.17	Rahmenterminplan FRIEDHOFSG																													
2		Lph 2 - Vorplanung	32,5 Tage?	Fr 12.06.15	Di 28.07.15	Lph 2 - Vorplanung																													
3		Vorentwurf	21,5 Tage?	Fr 12.06.15	Mo 13.07.15	Vorentwurf																													
4		Beschlussvorlage Gemeinderatsitzung	11 Tage	Di 14.07.15	Di 28.07.15	Beschlussvorlage Gemeinderatsitzung																													
5		Gemeinderatssitzung - 28.07.2015	0 Tage	Di 28.07.15	Di 28.07.15	Gemeinderatssitzung - 28.07.2015																													
6		Lph 3 - Entwurfsplanung	20 Tage	Mi 29.07.15	Di 25.08.15	Lph 3 - Entwurfsplanung																													
7		Entwurfsplanung	19 Tage	Mi 29.07.15	Mo 24.08.15	Entwurfsplanung																													
8		Abstimmung Entwurfsplanung - 25.08.2015	0 Tage	Di 25.08.15	Di 25.08.15	Abstimmung Entwurfsplanung - 25.08.2015																													
9		Lph 4 Genehmigungsplanung	28 Tage	Mi 26.08.15	Fr 02.10.15	Lph 4 Genehmigungsplanung																													
10		Genehmigungsplanung	28 Tage	Mi 26.08.15	Fr 02.10.15	Genehmigungsplanung																													
11		PRÜFUNG UND GENEHMIGUNG	72 Tage	Mo 05.10.15	Di 12.01.16	PRÜFUNG UND GENEHMIGUNG																													
12		Beschlussvorlage Gemeinderatsitzung	11 Tage	Mo 05.10.15	Mo 19.10.15	Beschlussvorlage Gemeinderatsitzung																													
13		Gemeinderatssitzung - 19/20.10.2015	0 Tage	Mo 19.10.15	Mo 19.10.15	Gemeinderatssitzung - 19/20.10.2015																													
14		Prüfung und Genehmigung Landratsamt	60 Tage	Mi 21.10.15	Di 12.01.16	Prüfung und Genehmigung Landratsamt																													
15		Genehmigung Bauantrag	0 Tage	Di 12.01.16	Di 12.01.16	Genehmigung Bauantrag																													
16		Lph 5 Ausführungsplanung	70 Tage	Mo 19.10.15	Fr 22.01.16	Lph 5 Ausführungsplanung																													
17		Beauftragung Werk-/ und Detailplanung	0 Tage	Mo 19.10.15	Mo 19.10.15	Beauftragung Werk-/ und Detailplanung																													
18		Werk-/ und Detailplanung	70 Tage	Mo 19.10.15	Fr 22.01.16	Werk-/ und Detailplanung																													
19		Lph 6 Vorbereitung der Vergabe	84 Tage	Fr 25.12.15	Mi 20.04.16	Lph 6 Vorbereitung der Vergabe																													
20		Erstellung LV für 60% Beschluss	56 Tage	Fr 25.12.15	Fr 11.03.16	Erstellung LV für 60% Beschluss																													
21		Laufzeit LV für 60% Beschluss	49 Tage	Fr 12.02.16	Mi 20.04.16	Laufzeit LV für 60% Beschluss																													
22		Lph 7 Mitwirkung bei der Vergabe	35 Tage	Fr 01.04.16	Do 19.05.16	Lph 7 Mitwirkung bei der Vergabe																													
23		LV Prüfung, Vergabevorschlag für 60% Beschl	35 Tage	Fr 01.04.16	Do 19.05.16	LV Prüfung, Vergabevorschlag für 60% Beschluss																													
24		60% Beschluss Gemeinde	0 Tage	Do 19.05.16	Do 19.05.16	60% Beschluss Gemeinde																													
25		Lph 8 Objektüberwachung	371 Tage	Do 19.05.16	Fr 20.10.17	Lph 8 Objektüberwachung																													
26		Baubeginn Friedhofsgebäude, Werkhof Münch	0 Tage	Do 19.05.16	Do 19.05.16	Baubeginn Friedhofsgebäude, Werkhof Münchenerstrasse																													
27		Vorbereitende Arbeiten / Sanitär- und Büroconta	21 Tage	Fr 20.05.16	Fr 17.06.16	Vorbereitende Arbeiten / Sanitär- und Bürocontainer																													
28		Bauarbeiten	350 Tage	Mo 20.06.16	Fr 20.10.17	Bauarbeiten																													
29		Übergabe Friedhofsgebäude	0 Tage	Fr 20.10.17	Fr 20.10.17	Übergabe Friedhofsgebäude																													