

KOSTENVERFOLGUNG 23.02.2017

BV Friedhof - Ersatzneubau Werkhof Wurzelseppstraße und Umbau- und Erweiterung Friedhofsgebäude mit Ersatzneubau Werkhof Münchener-Straße

Bruttosummen		DIN 276		Einzelgewerke							
Gewerk	Kostenberechnung		Kommentar	Kostenberechnung (inkl. Einarbeitung Kosten für Änderung)	Kommentar	bepreistes Leistungsverzeichnis	Kostenanschlag nach Angeboten	Mehr-/ Minderkosten gegenüber Kostenberechnung			
	prov. WC/Büro	Werkhof								Gesamt	
Teilbaumaßnahme A - Ersatzneubau Werkhof Wurzelseppstraße											
		Preisstand 2015/09		Preisstand 2015/09						Preisstand 15-11-2016	
KG 200	Herrichten										
	Hausanschluss ELT (KG 220)			4.165,00 €	----->	4.165,00 €		3.399,86 €			
	Hausanschluss Wasser (KG 230) Kanalanschluss (KG 230)			15.000,00 €	----->	15.000,00 €		2.922,43 € 13.271,84 €			
	Zwischensumme brutto		15.000,00 €	4.165,00 €	19.165,00 €		19.165,00 €		19.594,13 €		429,13 €
BAUKONSTRUKTION KG 300	Baumeisterarbeiten					223.000,00 €	255.945,00 €	255.001,82 €		32.001,82 €	
	Erdarbeiten			30.000,00 €	zu Baumeisterarb.						
	Landschaftsbauarbeiten			29.000,00 €	zu Baumeisterarb.						
	Betonarbeiten			74.500,00 €	zu Baumeisterarb.						
	Beschlagarbeiten			1.000,00 €	zu Baumeisterarb.						
	Straßen, Wege u. Plätze			28.000,00 €	zu Baumeisterarb.						
	Zimmerer-/ Holzarbeiten			66.500,00 €	zu Zimmerarb.	95.200,00 €	118.025,47 €	95.043,89 €		-156,11 €	
	Abbrucharbeiten			18.000,00 €	zu Baumeisterarb.						
	Metallbauarbeiten			36.500,00 €	zu Zimmer/Baumeister.						
	Gerüstarbeiten			7.200,00 €	zu Zimmerarb.						
Spenglerarbeiten			11.500,00 €	zu Zimmerarb.							
Schließanlage			1.000,00 €	----->			1.000,00 €	1.000,00 €			
	<i>zur Aufrundung</i>										
Zwischensumme brutto		26.000,00 €	202.000,00 €	303.200,00 €			374.970,47 €	351.045,71 €		31.845,71 €	
					inkl. 75.200 aus KG 500			inkl. 16.000€ aus KG 400			

KOSTENVERFOLGUNG 23.02.2017

BV Friedhof - Ersatzneubau Werkhof Wurzelseppstraße und Umbau- und Erweiterung Friedhofsgebäude mit Ersatzneubau Werkhof Münchener-Straße

Bruttosummen		DIN 276		Einzelgewerke							
Gewerk	Kostenberechnung		Kommentar	Kostenberechnung (inkl. Einarbeitung Kosten für Änderung)		Kommentar	bepreistes Leistungsverzeichnis	Kostenanschlag nach Angeboten	Mehr-/ Minderkosten gegenüber Kostenberechnung		
	prov. WC/Büro	Werkhof		Gesamt							
KG 400	HLS		3.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	zu Baumeisterarb.					
	ELT		17.195,50 €		17.195,50 €	----->	17.195,50 €	----->	17.023,39 €	-172,11 €	
		0,00 €	20.195,50 €								
	Zwischensumme brutto	20.195,50 €		33.195,50 €			17.195,50 €		17.023,39 €	-172,11 €	
KG 500	Freianlagen		75.200,00 €	zu KG 300							
	HLS	13.000,00 €		zu KG 400 HLS							
		13.000,00 €	75.200,00 €								
	Zwischensumme brutto	88.200,00 €		0,00 €			0,00 €		0,00 €		
KG 600	Ausstattung und Kunstwerke										
	Zwischensumme brutto	0,00 €		0,00 €			0,00 €		0,00 €		
KG 700	Honorare	0,00 €	39.500,00 €		39.500,00 €	----->	39.500,00 €	----->	39.500,00 €		
			39.500,00 €								
	Zwischensumme brutto	39.500,00 €		39.500,00 €			39.500,00 €		39.500,00 €		

KOSTENVERFOLGUNG 23.02.2017

BV Friedhof - Ersatzneubau Werkhof Wurzelseppstraße und Umbau- und Erweiterung Friedhofsgebäude mit Ersatzneubau Werkhof Münchener-Straße

Bruttosummen		DIN 276		Einzelgewerke		bepreitetes Leistungsverzeichnis	Kostenanschlag nach Angeboten	Mehr-/ Minderkosten gegenüber Kostenberechnung
Gewerk	Kostenberechnung		Kostenberechnung (inkl. Einarbeitung Kosten für Änderung)	Kommentar				
	prov. WC/Büro	Werkhof	Gesamt					

		prov. WC/Büro	Werkhof			ohne Regiearbeiten, 3% stehen in geringem Umfang zu Verfügung		Mehr-/ Minderkosten gegenüber Kostenberechnung	
		54.000,00 €	341.060,50 €						
KG 200-700	Gesamtsumme								
	Teilbaumaßnahme A brutto		395.060,50 €		395.060,50 €		450.830,97 €	427.163,23 €	32.102,73 €
	netto		331.983,61 €		331.983,61 €		378.849,55 €	358.960,70 €	

Änderung	Änderung	Begründung	
	Container als Blumen und Kranzabgabe - Wunsch des Bauherrn	Gemeinde Pullach	3.500,00 € in Baumeister enthalten
	abspernbare Schiebetore - Wunsch des Bauherrn	Gemeinde Pullach	500,00 € in Zimmererarbeiten enthalten
	Änderung Schiebetoranlage	Gemeinde Pullach	1.500,00 € in Zimmererarbeiten enthalten
	Mehrung Baustahl	Vorgabe Statik	8.000,00 € in Baumeister enthalten
	Beschichtung Wände	Vorgabe Statik	4.000,00 € in Baumeister enthalten
	Fundamentbalken Unterstand	Vorgabe Statik	2.500,00 € in Baumeister enthalten
	Anprallschut Unterstand	Vorgabe Statik	2.500,00 € in Baumeister enthalten
	konjunkturbedingte Schwankung	Konjunktur	12.000,00 € in Baumeister/Zimmerer enthalten
	Gesamtkosten - Änderung		34.500,00 €

Gesamtsumme Teilbaumaßnahme A - brutto inkl. Änderungen	395.060,50 €	429.560,50 € (inkl. Änderung)	450.830,97 €	427.163,23 €
--	---------------------	---	---------------------	---------------------

KOSTENVERFOLGUNG 23.02.2017

BV Friedhof - Ersatzneubau Werkhof Wurzelseppstraße und Umbau- und Erweiterung Friedhofsgebäude mit Ersatzneubau Werkhof Münchener-Straße

Bruttosummen		DIN 276		Einzelgewerke							
Gewerk	Kostenberechnung		Kommentar	Kostenberechnung (inkl. Einarbeitung Kosten für Änderung)	Kommentar	bepreistes Leistungsverzeichnis	Kostenanschlag	Mehr-/ Minderkosten gegenüber Kostenberechnung			
	prov. WC/Büro	Werkhof								Gesamt	nach Angeboten

Teilbaumaßnahme B - Umbau- und Erweiterung Friedhofsgebäude Ersatzneubau Werkhof Münchener-Straße

Preisstand 2015/11

Preisstand 2015/11

Preisstand 15-11-2016

KG 200	Herrichten	14.500,00 €		14.500,00 €	----->	14.500,00 €	14.500,00 €
		Hausanschluss ELT (KG 220) Hausanschluss Wasser (KG 230) Kanalanschluss (KG 230)					
		14.500,00 €	0,00 €	14.500,00 €			
	Zwischensumme brutto	14.500,00 €		14.500,00 €		14.500,00 €	14.500,00 €

BAUKONSTRUKTION KG 300	Preisstand 2015/11		Preisstand 2015/11		Preisstand 15-11-2016		Preisstand 15-11-2016	
	Baumeisterarbeiten			876.282,04 €		912.561,37 €	Baumeisterarbeiten	907.039,19 €
Baustelleneinrichtung		36.759,10 €	15.000,00 €		-	Urnenfundamente		-15.000,00 €
Gerüstarbeiten		68.727,39 €		68.727,39 €	66.108,07 €	Gerüstbauarbeiten	33.875,43 €	-34.851,96 €
Erdarbeiten		62.658,86 €						
Landschaftsbauarbeiten		209.879,11 €		205.681,53 €	205.681,53 €	Landschaftsbauarbeiten	205.681,53 €	
Mauerarbeiten		120.064,45 €						
Betonarbeiten		227.060,64 €						
Natursteinarbeiten		65.475,06 €		65.475,06 €	65.475,06 €	Natursteinarbeiten	65.475,06 €	
Natursteinarbeiten Urnenwand				70.000,00 €	70.000,00 €	Natursteinarbeiten /Urnenwände	70.000,00 €	
Zimmerer-/ Holzarbeiten		279.436,37 €		170.969,21 €	185.616,26 €	Zimmerer/Stahlbauarbeiten Hpt.	203.053,33 €	32.084,12 €
					174.267,03 €	Dachdecker/Spenglerarbeiten Hpt.	169.297,73 €	12.844,32 €
					124.355,22 €	Zimmerarbeiten Werkhof	146.105,44 €	21.750,22 €
Dachabdichtungsarbeiten		49.665,80 €		49.665,80 €	75.455,59 €	Dachab./Spenglerarbeiten Werkhof	78.933,37 €	29.267,57 €
Spenglerarbeiten		44.678,86 €						
Putzarbeiten		90.920,68 €		106.245,72 €	181.268,00 €	Putzarbeiten	181.268,00 €	
Fliesenarbeiten		65.265,28 €		65.265,28 €	65.265,28 €	Fliesenarbeiten	65.265,28 €	
Estricharbeiten		36.749,60 €		36.749,60 €	36.749,60 €	Estricharbeiten	36.749,60 €	
Fenster, Außentüren		288.326,29 €		340.501,95 €	206.974,00 €	Fassaden-/ Innentüren	206.974,00 €	
Schreinerarbeiten		229.677,15 €			241.634,00 €	Zugangstüren Tombak	241.634,00 €	
					32.500,00 €	Buntglasfenster /Bronze	32.500,00 €	
					67.500,00 €			
					214.748,14 €	Möblierung/Santitärrennwände/Treppen	214.748,14 €	
Beschlagarbeiten		37.246,65 €						
Metallbauarbeiten		40.460,00 €		68.014,54 €	80.230,00 €	Metallbau-/ Oberlichtverglasung	80.230,00 €	
Verglasungsarbeiten		31.639,72 €		31.639,72 €	31.639,72 €	Glastrennwand Aussegnungshalle	31.639,72 €	
Baureinigungsarbeiten		2.607,29 €		2.607,29 €	2.607,29 €	Baureinigungsarbeiten	2.607,29 €	

KOSTENVERFOLGUNG 23.02.2017

BV Friedhof - Ersatzneubau Werkhof Wurzelseppstraße und Umbau- und Erweiterung Friedhofsgebäude mit Ersatzneubau Werkhof Münchener-Straße

Bruttosummen		DIN 276		Einzelgewerke								
Gewerk	Kostenberechnung		Kommentar	Kostenberechnung (inkl. Einarbeitung Kosten für Änderung)	Kommentar	bepreistes Leistungsverzeichnis		Kostenanschlag nach Angeboten	Mehr-/ Minderkosten gegenüber Kostenberechnung			
	prov. WC/Büro	Werkhof				Gesamt						
BAUKONSTRUKTION KG 300	Maler- u. Lackierarbeiten			46.439,51 €	33% zu Putzarbeiten 67% verbleib bei Maler-/Lackierarb		-	-	-			
	Bodenbelagsarbeiten			10.490,46 €		31.114,47 €	31.114,47 €	Malerarbeiten Innen/Türzargen	31.114,47 €			
	Trockenbauarbeiten			136.638,78 €		10.490,46 €	10.490,46 €	Linoleumbelag	10.490,46 €			
	Feuerlöschgeräte			4.649,15 €		136.638,78 €	136.638,78 €	Designdecke Halle/Brandschutzbekleid	136.638,78 €			
	Straßen, Wege, Plätze			111.662,11 €	10% zu Baumeisterarbeiten 90% verbleib bei Straßen...	4.649,15 €	4.649,15 €	Feuerlöschgeräte	4.649,15 €			
	Abbrucharbeiten			268.572,78 €	100% zu Baumeisterarbeiten		-	-	-	-		
	Schließanlage			7.376,74 €		100.495,90 €	100.495,90 €	Werkhof Münchnerstr./Vorplatz	100.495,90 €			
	Metallbauarbeiten			5.176,50 €	100% Zu Metallbau-/Oberlichtvergl.	7.376,74 €	7.376,74 €	Schließanlage	7.376,74 €			
	Stahlbauarbeiten			154.331,28 €	80% zu Zimmerarb. Hauptgeb. 14,5% zu Metallbau-/Oberlichtvergl. 5,5% verbleib bei Stahlb.		-	-	-	-		
	Beschriftungsarbeiten mobile Trennwand			21.833,96 € 55.175,54 €		8.488,22 € 21.833,96 €	8.488,22 € 21.833,96 €	Metallbauarbeiten Beschriftung	8.488,22 € 21.833,96 €			
<i>zur Aufrundung</i>			4.854,89 €		55.175,54 €	55.175,54 €	mobile Trennwand Aussegnungshalle	55.175,54 €				
	2.032.000,00 €	229.000,00 €			4.854,89 €	4.854,89 €		4.854,89 €				
Zwischensumme brutto	2.261.000,00 €			2.814.500,00 €			3.365.719,07 €		3.354.195,21 €	76.851,42 €		
					inkl. 414.500€ aus KG 500 inkl. 139.000€ aus KG 600			inkl. 60.000€ aus KG 400 inkl. 90.000€ aus KG 500 inkl. 85.000€ Urnenwände inkl. 100.000€ Bronze				
KG 400	HLS	334.800,00 €		334.800,00 €	60.000€ zu Baumeisterarb.	274.800,00 €	66.662,80 € 173.943,95 €	Heizungsarbeiten Sanitärarbeiten Erdtankentsorgung	70.936,73 € 158.045,46 € 7.765,94 €		-38.051,87 €	
	ELT	222.200,00 €	19.200,00 €	241.400,00 €	----->		45.298,88 € 196.101,12 €	Sound und Beamer Elektroarbeiten	45.298,88 € 197.962,32 €		1.861,20 €	
		557.000,00 €	19.200,00 €									
	Zwischensumme brutto	576.200,00 €		576.200,00 €			482.006,75 €		480.009,33 €	-36.190,67 €		

KOSTENVERFOLGUNG 23.02.2017

BV Friedhof - Ersatzneubau Werkhof Wurzelseppstraße und Umbau- und Erweiterung Friedhofsgebäude mit Ersatzneubau Werkhof Münchener-Straße

Bruttosummen		DIN 276		Einzelgewerke							
Gewerk	Kostenberechnung		Kommentar	Kostenberechnung (inkl. Einarbeitung Kosten für Änderung) Gesamt	Kommentar	bepreistes Leistungsverzeichnis	Kostenanschlag nach Angeboten	Meh-/ Minderkosten gegenüber Kostenberechnung			
	prov. WC/Büro	Werkhof									
KG 500	Freianlagen	414.500,00 €				-					
	HLS	95.100,00 €	32.600,00 €	127.700,00 €	90.000€ zu Baumeisterarb.	37.700,00 €	37.700,00 €		37.700,00 €		
	ELT	15.600,00 €		15.600,00 €	----->		15.600,00 €		15.600,00 €		
		437.500,00 €	120.000,00 €								
	Zwischensumme brutto	557.500,00 €			143.300,00 €		53.300,00 €			53.300,00 €	
KG 600	Ausstattung	139.000,00 €			in KG 300						
	Kunstwerke	35.000,00 €		35.000,00 €	----->		35.000,00 €		35.000,00 €		
		174.000,00 €									
	Zwischensumme brutto	174.000,00 €			35.000,00 €		35.000,00 €		35.000,00 €		
KG 700	VOF/WB-Kosten	78.000,00 €	8.000,00 €	86.000,00 €							
	Honorare	711.250,00 €	75.150,00 €	786.400,00 €							
	Gutachten Beratung	30.000,00 €	4.500,00 €	34.500,00 €							
	Baunebenkosten	21.500,00 €	4.000,00 €	25.500,00 €							
	Sonstige	8.000,00 €	2.000,00 €	10.000,00 €							
		849.000,00 €	94.000,00 €								
Zwischensumme brutto	943.000,00 €			943.000,00 €	----->		943.000,00 €		943.000,00 €		

KOSTENVERFOLGUNG 23.02.2017

BV Friedhof - Ersatzneubau Werkhof Wurzelseppstraße und Umbau- und Erweiterung Friedhofsgebäude mit Ersatzneubau Werkhof Münchener-Straße

Bruttosummen		DIN 276		Einzelgewerke		bepreistes Leistungsverzeichnis	Kostenanschlag nach Angeboten	Mehr-/ Minderkosten gegenüber Kostenberechnung
Gewerk	Kostenberechnung		Kostenberechnung (inkl. Einarbeitung Kosten für Änderung)	Kommentar				
	prov. WC/Büro	Werkhof	Gesamt					

		Friedhof	Werkhof						
		4.064.000,00 €	462.200,00 €						
KG 200-700	Gesamtsumme								
	Teilbaumaßnahme B brutto	4.526.500,00 €		4.526.500,00 €		4.893.525,82 €		4.880.004,54 €	
	netto	3.803.781,51 €		3.803.781,51 €		4.112.206,57 €			

Änderungen	Änderung	Begründung			Kostenanschlag	Kostenanschlag	Mehr-/ Minderkosten gegenüber Kostenberechnung (inkl. Änderungen)
	Urnenwand, Fundamente + Wände ohne Fertigteile + Naturstein Urnenwand Fertigteile mit Naturstein laut Angebot Fa. Wolf Urnenwand Kammerverschlussplatten Kabelbrücke - Münchener Straße Brandschutzbeschichtung Stahltragwerk Eindeckung mit neuen Ziegeln Bronzetüren, Urnenvitrine Buntglasfenster reinigen, rahmen, beleuchten	Gemeinde Pullach Gemeinde Pullach Gemeinde Pullach Baudurchführung Vorgabe Prüfstatik Gemeinde Pullach Gemeinde Pullach Gemeinde Pullach	15.500,00 € in Baumeister enthalten 30.000,00 € in Natursteinarbeiten enthalten 15.000,00 € in Natursteinarbeiten enthalten 4.500,00 € in Baumeister enthalten 7.500,00 € in Zimmererarbeiten enthalten 12.500,00 € in Zimmererarbeiten enthalten 100.000,00 €	Alle Änderungen sind bereits in den Kostenanschlag in den KG 300 auf Seite 4+5 einbezogen Verschiebung in der Haushaltsstelle, im Vermögenshaushalt bereits mit 85.000€ vorgesehen Haushaltsstelle 1.7501.9500 - Tiefbaumaßnahme mit Gemeinderatsitzung 29.11.2016 genehmigt mit Gemeinderatsitzung 29.11.2016 genehmigt			

Gesamtkosten - Änderung 185.000,00 €

KG 200-700	Gesamtsumme							
	Teilbaumaßnahme B brutto inkl. Änderungen	4.526.500,00 €		4.711.500,00 €		4.893.525,82 €		4.880.004,54 €

(inkl. Änderung)

Bauherr:
Johann-Bader-Str. 21

Gemeinde Pullach
82049 Pullach i.
Isartal

Firmen	Auftragssume	NA	Nachträge	Kommentar	AZ	Abschlagszahlung	Auftragsstand	geprüfte Schlussrechnungs- Summe	Mehr-/ Minderkosten gegenüber Auftragssume	Mehr-/ Minderkosten gegenüber Kostenberechnung
Bayernwerk (Hausanschluss)	3.399,86 €	---	---		---	Bayernwerk (Hausanschluss)	3.399,83 €	3.399,83 €		
Fa. Holzer (Kanalanschluss)	2.922,43 € 13.271,84 €	---	---		---	Wasseranschluss (Hausanschluss) Fa. Holzer (Kanalanschluss)	3.378,04 € 7.567,31 €	3.378,04 € 7.567,31 €		
	19.594,13 €						14.345,18 €	14.345,18 €		-4.819,82 €
Fa. Innovo (Baumeisterarbeiten)	226.933,50 €	1. NA	5.882,65 €	zusätzlicher Entsorgungsaufwand	1. AZ	10.135,60 €	247.720,10 €	247.720,10 €	9,16%	24.720,10 €
		2. NA	10.847,54 €	Schadstoffentstorgung Teer & Z1.2	2. AZ	34.838,86 €				
		3. NA	5.147,20 €	zusätzliche statische Vorgaben	3. AZ	112.667,57 €				
		4. NA	8.273,02 €	Änderung Absetzgrube	4. AZ	57.076,44 €				
			-6.533,78 €	Einsparung/Wegfall	SZ	25.570,03 €				
		5. NA	10.165,93 €	Änderungen Asphaltarbeiten	3%	7.431,60 €				
			-7.282,80 €	Einsparung/Wegfall						
			4.145,82 €	Wiederherstellung Parkplatz						
		6. NA	1.929,55 €	zusätzlicher Zaun						
Fa. Melf (Zimmererarbeiten)	95.326,14 €				1. AZ	54.829,25 €	94.234,97 €	94.234,97 €	-1,14%	-1.091,17 €
					SZ	36.578,67 €				
					3%	2.827,05 €				
	322.259,64 €		32.575,13 €			341.955,07 €	341.955,07 €	341.955,07 €		23.628,93 €

Bauherr:
Johann-Bader-Str. 21

Gemeinde Pullach
82049 Pullach i.
Isartal

Firmen	Auftragssume	NA	Nachträge	Kommentar	AZ	Abschlagszahlung	Auftragsstand	geprüfte Schlussrechnungs- Summe	Mehr-/ Minderkosten gegenüber Auftragssume	Mehr-/ Minderkosten gegenüber Kostenberechnung
Fa. Holzer (Kanalarbeiten)		---	---		---		32.284,93 €	32.284,93 €		32.284,93 €
Fa. Popp (Elektro)		---	---		---		13.683,48 €	13.683,48 €		-3.512,02 €
	17.023,39 €						45.968,41 €	45.968,41 €		28.772,91 €
	0,00 €						0,00 €	0,00 €		
	0,00 €						0,00 €	0,00 €		
	39.500,00 €						39.500,00 €	39.500,00 €		
	39.500,00 €						39.500,00 €	39.500,00 €		

Bauherr:
Johann-Bader-Str. 21

Gemeinde Pullach
82049 Pullach i.
Isartal

Firmen	Auftragssume	NA	Nachträge	Kommentar	AZ	Abschlagszahlung	Auftragsstand	geprüfte Schlussrechnungs- Summe	Mehr-/ Minderkosten gegenüber Auftragssume	Mehr-/ Minderkosten gegenüber Kostenberechnung
	398.377,16 €						441.768,66 €	441.768,66 €		
							371.234,17 €	371.234,17 €		
							46.708,16 €		Kostenmehr-/ Kostenminderung	
							11,82%		Mehr/Minderung zu Kostenberechnung	
							441.768,66 €	441.768,66 €		

Firmen	Auftragssumme	NA	Nachträge	Kommentar	AZ	Abschlagszahlung	Auftragsstand	geprüfte Schlussrechnungs- Summe	Mehr-/ Minderkosten gegenüber Auftragssumme	Mehr-/ Minderkosten gegenüber Kostenberechnung
Fa. Innovo (Baumeisterarbeiten)	907.039,16 €									
Fa. Fritsch (Gerüstarbeiten)	33.875,43 €									
Fa. Obermeier (Zim./Stahlbauarb. Hpt.)	203.053,33 €									
Fa. Hoglmeier (Dachd./Spenglerarb. Hpt.)	169.297,73 €									
Fa. Fleischmann (Zimmerarb. Werkhof)	146.105,44 €									
Fa. Vogt (Dachab./Spenglerarb. W.)	78.933,37 €									

Firmen	Auftragssume	NA	Nachträge	Kommentar	AZ	Abschlagszahlung	Auftragsstand	geprüfte Schlussrechnungs- Summe	Mehr-/ Minderkosten gegenüber Auftragssume	Mehr-/ Minderkosten gegenüber Kostenberechnung
							3.354.195,21 €			
Tankzentrum (Erdttankentsorgung)	7.765,94 €									
							480.009,33 €			

Bauherr:
Johann-Bader-Str. 21

Gemeinde Pullach
82049 Pullach i.
Isartal

Firmen	Auftragssumme	NA	Nachträge	Kommentar	AZ	Abschlagszahlung	Auftragsstand	geprüfte Schlussrechnungs- Summe	Mehr-/ Minderkosten gegenüber Auftragssumme	Mehr-/ Minderkosten gegenüber Kostenberechnung
							53.300,00 €			
							35.000,00 €			
							943.000,00 €			

Bauherr:
Johann-Bader-Str. 21

Gemeinde Pullach
82049 Pullach i.
Isartal

Firmen	Auftragssume	NA	Nachträge	Kommentar	AZ	Abschlagszahlung	Auftragsstand	geprüfte Schlussrechnungs- Summe	Mehr-/ Minderkosten gegenüber Auftragssume	Mehr-/ Minderkosten gegenüber Kostenberechnung
							4.880.004,54 €			
							4.880.004,54 €			

