



Gemeinde Pullach i. Isartal

16. Sep. 2020

eingegangen

Gemeinde Pullach i. Isartal
Frau Haschka
Johann-Bader-Straße 21

82049 Pullach i. Isartal

Pöcking, den 09.09.2020

**Betreff: 1306 Umbau und Erweiterung der Friedhofsgebäude und Ersatzbau Werkhof
Nachtrag Nr. 06, Fa. Erich Schulz GmbH & Co. KG**

Sehr geehrte Frau Haschka,

in der Anlage übersenden wir Ihnen den geprüften Nachtrag Nr. 6 der Fa. Erich Schulz GmbH & Co. KG für geleistete Arbeiten welche mittels Regieberichten sowie Materialien erfasst wurden. Der geprüfte Nachtrag endet mit einer Summe von brutto € 17.453,24 (bei 19,00 % MWSt).

Die Grundlage zur Nachtragsermittlung erfolgt unter Titel 10 des Hauptauftrages. Hier sind Positionen für Stundenlohnarbeiten und Material erfasst. In den Nachtragspositionen wurde der Bezug auf die Positionen des Hautauftrages mit aufgenommen.

Die Einstandspreise der Fa. Erich Schulz GmbH wurden exemplarisch über unseren Online Zugang zum Großhandel geprüft. Die angebotenen Einheitspreise sind niedriger als die uns vorliegenden Listenpreise, siehe Anlage.

Die im Nachtrag 06 erfassten Arbeiten und Materialien wurden wegen zusätzlichen und Arbeiten und Arbeiten welche sich auf Grund des Bauens im Bestand erforderlich wurden und somit nicht im Leistungsverzeichnis erfasst werden konnten, diese waren:

- Herstellen eines provisorischen Bauwasseranschluss nach der Wasseruhr. Auf nachträgliche telefonische Auskunft durch das Bauamt der Gemeinde Pullach musste eine Armatur mit Rückflussverhinderer montiert werden.
- Demontage und Entsorgung eines bestehenden Lüftungsschacht aus dem Bestand im Heizraum Südflügel.
- Gem. Brandschutznachweis Ablaufkörper der Bodenabläufe mit Guss anstatt Kunststoff angeschlossen. Übergang auf neu verlegtes Kunststoffrohr hergestellt und Brandschutz montiert.
- Kürzen von Regenfallrohranschluss im Bestand rechts und links vom Haupteingangsbereich Bestandsgussrohr für Regenentwässerung wegen Behinderung von Putzarbeiten vorsichtig mit Winkelschleifer passgenau auf Maß gekürzt und mit rissfester Bauschutzfolie gegen eindringen von Dreck und Verstopfung gesichert.

- 
- Aufstellbereich der Kühlzelle gesäubert. PE-Folie ausgelegt und Randdämmstreifen angebracht. Ca. 2,00 m³ Beton C 25/30 (nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2) angeliefert und ins Gebäude eingebracht. Beton in Aufstellfläche gegossen und geglättet. Nach abtrocknen des Betons die Aufstellfläche mit Dispersionsgrundierung gestrichen und wieder trocknen lassen. Ausgleichsmasse eingebracht und geglättet. Die Baufirma war zu diesem Zeitpunkt nicht auf der Baustelle.
 - Herstellen eines Armaturenlochs in der bauseitigen Küchenspüle mittels Sonderwerkzeug.
 - Lieferung und Montage eines Wickeltisches Farbe weiß Fabrikat Kemmlit im Behinderten WC.

Eine Auftragserrhöhung ist erforderlich.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



Anlagen:

Nachtrag Nr. 06 Fa. Schulz vom 08.09.2020

Auszug aus Preisliste Fa. NFG vom 09.09.2020