

Baumpflanzungen Priorität 1

Stand 16.12.2020

Baumstandorte für Ersatzpflanzungen						
Straße/Platz	anzahl	Baumart	Beschreibung	Bemerkung Bautechnik	Bemerkung Abwasserentsorgung/Glasfaser	Bemerkung Wassertechnik.
Wolfratshauser Str./Dr. Karl v. Linde Straße nördlicher Bereich	3	Platanen	als Ersatz für ausgefallene Jungbäume, hinter Simmel	Ortentwicklung in diesem Bereich nicht klar (ggf. prov. Schulbau) Verbreiterung des Radweges beachten	HK=Hauptkanal, HA=Hausanschluss GF=Glasfaser Leitungsverlauf 2xHK mittig in Straße, Abstand ausreichend Leitungsverlauf 2xHK westseitig in Straße, Abstand ausreichend Leitungsverlauf 2xHK mittig in der Straße, südliche Bäume vor 152 bzw. 154 Abstand nur zw. 2-3m	VL= Versorgungsleitung / HL= Hauptleitung Leitungsverlauf DN150 VL westseitig Leitungsverlauf DN300 HL ostseitig
Wolfratshauser Str./Dr. Karl v. Linde Straße südlicher Bereich	4	Wildbirnen	auf östlichem Grünstreifen, Ersatz für gefällte Birken		Leitungsverlauf 2xHK westseitig in Straße, Abstand zw. 3-4m Leitungsverlauf 2xHK westseitig in Straße, Abstand zw. 2-3m	Leitungsverlauf DN300 HL ost / DN 150 VL west
Wolfratshauser Str. zw. Dr. Gustav-Adolph u. Industriestr./O-Seite	8	Schnurbaum, Späths-Erle, Platane	in Straßenbegleitgrün		Leitungsverlauf 2xHK westseitig in Straße, Abstand zw. 1,5-2m Leitungsverlauf HK ostseitig des Radweges, HK Trasse Richtung Heimstättenweg im Pflanzbereich, Trasse HA+GF Richtung Nr.84 im Pflanzbereich, Rest Abstand ausreichend	Leitungsverlauf DN150 VL westseitig Leitungsverlauf DN150 VL westseitig
Wolfratshauser Str. 138, südlich auf W-Seite	4	Wildäpfel	neben den bestehenden		Leitungsverlauf HK ostseitig des Radweges, Abstand ausreichend	keine Leitungsverläufe Wasser
Wolfratshauser Str. 146/Dr. Gustav-Adolph-Str./W-Seite	2	Platanen	in Straßenbegleitgrün		Leitungsverlauf HK ostseitig des Radweges, Abstand ausreichend	keine Leitungsverläufe Wasser
Wolfratshauser Str. 146, W-Seite	3	Baumhaseln	in Straßenbegleitgrün		Leitungsverlauf HK ostseitig des Radweges, Abstand ausreichend	keine Leitungsverläufe Wasser
Wolfratshauser Str. 111, 95, 89, 85	4	Blumeneschen	Nachpflanzungen in Lücken		Leitungsverlauf HK ostseitig des Radweges, Abstand ausreichend	keine Leitungsverläufe Wasser
Wolfratshauser Str. 79 - 81	2	Zerreichen	Nachpflanzungen in Lücken		Leitungsverlauf HK ostseitig des Radweges, Abstand ausreichend	keine Leitungsverläufe Wasser
Waldstr. Nr. 32	2	Eisbeeren	in freies Baumfeld neben Parkplatz		Lage nicht ersichtlich, HK und GF vorhanden	keine Leitungsverläufe Wasser
Jakobusplatz W-Seite	2	Eskastanie	am Rand im Norden neben Kreuz		zukünftiger Standort für GF-Kabelverteiler	keine Leitungsverläufe Wasser
Mäuseburg	4	Hopfenbuchen	schon beschossen, für Schatten		Lage nicht ersichtlich, HA vorhanden	keine Leitungsverläufe Wasser
Heilmannstr. Nr. 55/Am Grindelberg	1	Flaumeiche	Fällung wg. Sparten, Haus Nr. 55		Lage nicht ersichtlich HK und HA vorhanden	Leitungsverlauf DN150 VL ostseitig
Münchener Str. Nr. 65	1	Silberlinde Brabant	Fällung alte Linde, Haus Nr. 65		Lage nicht ersichtlich, HK und HA vorhanden	Leitungsverlauf DN100 VL südl. im Gehweg
Wolfratshauser Str./Metzstr.	2	Silberlinde Brabant	Grünfläche Metzstr. 15		Lage nicht ersichtlich, HK und GF vorhanden	Leitungsverlauf DN150 VL (Achtung!!! auch Fernwärme / Gas / Strom usw.)
Birkenwäldchen	1	Amberbaum	Ersatz für gefällte Birke		Leitungsverlauf HK in Straße, Abstand ausreichend	keine Leitungsverläufe Wasser
Josef-Breher-Platz	1	Jap. Schnurbaum	Grünfläche Ersatz für gefällte Birke		Leitungsverlauf HK in Straße, Abstand ausreichend	keine Leitungsverläufe Wasser
Seitnerstr. Nr. 1	1	Späths-Erle	Ersatz für gefällte Birke		Leitungsverlauf HK in Straße, Abstand ausreichend	keine Leitungsverläufe Wasser
Georg-Kalb-Str. 31	1	Zerreiche	Ersatz für gefällte Kastanie		Leitungsverlauf HK in Straße, Abstand ca. 4m	Leitungsverlauf DN100 VL westl. im Gehweg bis ca. Hs.Nr.16 - dann Str.-Querung auf ostseite
					Anm.: vor Ort Begehungen bei nicht ausreichenden Abständen notwendig bzw. wenn Leitungen vorhanden und die Lage nicht ersichtlich ist. Abstand ausreichend ist ab ca. 4-5m (aufgestellt Neukart 26.01.2021)	Anm.: -vor Ort Begehungen bei bestehenden Leitungsverläufen zwingend erforderlich. (aufgestellt:A.Nelson 22.01.2021)
	46					